



Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
**ГРАД КИКИНДА**  
Број: V-404-1/2018-85  
Дана: 14.01.2019. године  
К и к и н д а

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) градоначелник доноси

## **О Д Л У К У** **о измени уговора о јавној набавци**

### **Вртић Колибри-инвестиционо одржавање** **ЈН 85/2018**

Уговор о јавној набавци број V -404-1/2018-85 од 21.11.2018.године закључен између Града Кикинда и ГП Пемир ДОО, са седиштем у Кикинди мења се и доноси се Анекс уговора.

**1. Предмет јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавки:**

Предмет јавне набавке је: **Вртић Колибри-инвестиционо одржавање**  
Назив и ознака из ОРН:

45453000 Ремонтни и санациони радови

**2.Првобитна вредност уговора је : 2.075.344,00** динара без ПДВа.

**3.Измењена вредност уговора је : 2.282.844,00** динара без ПДВа.

Уговор из става 1.ове одлуке се мења из следећих разлога:

На основу извештаја Надзорног органа од 14.01.2019.године заведено код наручиоца деловодни број III-09-15/2019 од 14.01.2019.године у којем се наводи :

Уговор из става 1.ове одлуке се мења из следећих разлога:

На основу спроведене јавне набавке Градске управе Кикинда за радове на Инвестиционом одржавању Вртића Колибри и потписаног Уговора бр. V-404-1/2018-85 од 21.11.2018. године, као и Анекса основног Уговора бр. V-404-1/2018-85-1 од 09.01.2019. године за извођење вишкова радова, Извођач радова се дана 11.01.2019. године писаним путем обратио путем Захтева, Инвеститору, за продужење уговореног рока за извођење радова.

Извођач радова је дана 11.01.2019. године доставио Захтев за продужење рока за извођење радова на Инвестиционом одржавању вртића Колибри, а на конто извођења вишкова радова и Анекса Уговора бр. V-404-1/2018-85-1 од 09.01.2019. године.

Како је дошло до појаве вишкова услед извођења радова на објекту који су предходно одобрени од стране Надзорног органа и Инвеститора и писаног Захтева од стране Извођача, сматра се да је продужетак рока за извођење предметних радова са 23.01.2019. године ( 29 радних дана - уговорених) на 01.02.2019. године ( 37 радних дана) , у складу са правилима струке и Става 1. Алинеја 3. Члана 13. основног Уговора бр. V-404-1/2018-85 од 21.11.2018. године.

Рок за завршетак радова се може продужити након писане сагласности надлежног органа Инвеститора.

Анекс уговора о јавној набавци , **Вртић Колибри-инвестиционо одржавање** ЈН 85/2018 ,припремљен је у складу са овом одлуком и у складу са чланом 115. ЗЈН и чланом 7. првобитног уговора .



**ГРАДОНАЧЕЛНИК**

*Павле Марков*

Павле Марков