



Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: V – 404-4/2019 -40
Дана: 04.10.2019.године
К и к и н д а

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда,

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) градоначелник доноси

О Д Л У К У о измени уговора о јавној набавци

Кружни ток Расадник – расвета и сигнализација,оптика ЈН 40/2019

Уговор о јавној набавци број V – 404-4/2019 -40 од 25.04.2019.године закључен између Града Кикинда и **ГП ГРАДИТЕЉ НС ДОО НОВИ САД, Нови Сад (носилац посла)**. ДОО са седиштем у Кикинди мења се и доноси се Анекс уговора.

- 1. Предмет јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавки:**
Предмет јавне набавке је: **Кружни ток Расадник –расвета и сигнализација , оптика**
45316000 Радови на инсталацији расветних и сигналних система
- 2.Првобитна вредност уговора је :** 12.721.735,61 динара без ПДВа.
- 3.Измењена вредност уговора је :** 12.721.735,61 динара без ПДВа.

Уговор из става 1.ове одлуке се мења из следећих разлога:
На основу Захтева Извођача радова бр.579/1 од 04.10.2019.године заведено под деловодним бројем Ш-09-779/2019 од 04.10.2019.године и Извештаја лица задуженог за контролу извршења уговора у којема се наводи да се :

Уговор из става 1.ове одлуке се мења из следећих разлога:

Поштовани, на основу горе поменутог уговора бр V-404-4/2019-40 од 25.04.2019.године, уведени смо у посао 07.08.2019. године, пре самог почетка радова на основу пројекта за извођење, приликом ископчавања објекта, као и снимања постојећег стања, приметили смо знатна одступања у висинским kotaма постојећег стања на терену и геодетског снимка рађеног за потребе пројектовања. Како смо морали да успоставимо нови радни полигон, извршимо поновно снимање постојећег стања, те за исти добијемо сагласност контролне геодетске куће, а на основу чега смо тражили ново нивелационо решење од пројектанта, динамика радова је знатно угрожена.

Приликом кретања земљаних радова (ископ хумуса и ископ у широком откопу) и контролом овлашћене контролне геомеханичке лабораторије, установљено је да се постојеће стање не слаже са геомеханичим елаборатом (процент примесе органских материја изнад дозвољеног), што је за последицу имало додатни ископ и чекање нових резултата, при чему је све наведено евидентирано у грађевински дневник.

Како су поменути новонастали услови знатно успорили радове на инсталацијама оптике и расвете, при чему смо добили и продужетак рока од ЈП Путеви Србије до 01.11.2019. године, молимо да сагледате наш захтев и одобрите продужетак рока извођења радова до 07.11.2019.

Анекс уговора о јавној набавци, **Кружни ток Расадник –расвета и сигнализација, оптика ЈН 40/2019**, припремљен је у складу са овом одлуком и у складу са чланом 115. ЗЈН.



ГРАДОНАЧЕЛНИК

Павле Марков