



Република Србија  
Аутономна покрајина Војводина  
ГРАД КИКИНДА  
**ГРАДОНАЧЕЛНИК**  
Број: V – 404-4/2019 -44  
Дана: 02.12.2019.године  
К и к и н д а

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда,

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) градоначелник доноси

**О Д Л У К У**  
**о измени уговора о јавној набавци**  
**ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ**  
**ЈН 44/2019**

Уговор о јавној набавци број V – 404-4/2019 -404 од 14.05.2019.године закључен између Града Кикинда и **ГП ГРАДИТЕЉ НС ДОО НОВИ САД, Нови Сад (носилац посла)**. ДОО са седиштем у Кикинди мења се и доноси се Анекс уговора.

1. **Предмет јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавки:**  
Предмет јавне набавке је: **ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА**

45233222 Радови на попличавању и асфалтирању површина

2. **Првобитна вредност уговора је : 29.108.170,00 динара без ПДВа.**  
3. **Измењена вредност уговора је : 29.108.170,00 динара без ПДВа.**

Уговор из става 1.ове одлуке се мења из следећих разлога:

На основу спроведене јавне набавке Градске управе Кикинде за радове на Инвестиционом одржавању путне инфраструктуре на територији града и потписаног Уговора бр. V-404-4/2019-44 од 14.05.2019. године, Анекса1 и Анекса 2, Извођач радова фирма „ГРАДИТЕЉ-НС“ из Новог Сада до сада је реализовала радове у вредности од ~24,5 милиона динара без ПДВ-а, или 85% од уговорених средстава.

Тим средствима је урађено следеће:

- А. Коловоз у улици Вука Караџића у Банатском Великом Селу,
- Б. Коловоз у улици Српских добровољаца у Руском Селу,
- Ц. Коловоз у улици Крајишка у Новим Козарцима,
- Д. Коловоз у улици Братства и јединства у Руском Селу
- Е. Коловоз на општинском путу ОП-2 Руско Село – Нови Козарци (улица Братства и јединства у Руском Селу)

Због финансијских проблема и дефинисане измене плаћања изведених радова (Анекс 1. и 2.), Извођач радова је касније, него што је планирано, уведен у посао, тј. 02.09.2019. године. Уговором је предвиђен рок завршетка радова 30.11.2019. године, што Извођач радова није могао да испуни због лоших временских услова за техничко, квалитетно извођење асфалтних радова у другој половини новембра.

Предлажем да се, због објективних разлога, са Извођачем радова склопи Анекс 3. Уговора, којим би се дефинисао нов рок за завршетак радова. Пошто ће плаћање радова свакако бити у 2020. години, предлог је да нов рок за завршетак радова буде дефинисан датумски, нпр. 01.03.2020. године, да би се искористили најоптималнији услови за извођење асфалтних радова у наредном периоду и да би се оставило простора за коначни обрачун изведених радова.

Анекс уговора о јавној набавци, **Инвестиционо одржавање путева ЈН 44/2019**, припремљен је у складу са овом одлуком и у складу са чланом 115. ЗЈН.



**ГРАДОНАЧЕЛНИК**

Павле Марков